

濮阳惠丰牧业有限公司全自动标准
化养殖年出栏 280 万只白羽肉鸡项目
环境验收自查报告

濮阳惠丰牧业有限公司

2018 年 3 月



濮阳惠丰牧业有限公司全自动标准化养殖 年出栏 280 万只白羽肉鸡项目自查报告

濮阳惠丰牧业有限公司全自动标准化养殖年出栏 280 万只白羽肉鸡项目位于南乐县张果屯镇唐王庄村西，属于新建项目。本项目于 2017 年 6 月由河南可人科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2018 年 1 月 31 日，濮阳市环境保护局对该项目进行了审批，濮环审[2018]7 号。

一、项目概况

项目位于南乐县张果屯镇唐王庄村西（占地 86 亩），主要建设内容及规模：占地 86 亩，其中建筑面积 25000 平方米，建设标准化鸡舍 12 栋，配套设施 12 套，办公室、检疫室、消毒室、仓库、宿舍 30 间及配套附属设施，项目性质为新建。项目符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修正）鼓励类第一条农林业第 5 项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，南乐县发展和改革委员会以豫濮南乐农业[2016]28633 号文准予本项目备案，本项目的建设符合当前国家产业政策要求。南乐县国土资源局出具了项目选址所在地块为有条件建设区的证明，项目建设满足用地性质的要求。四周均为农田。

项目总投资为 1600 万元，环保投资为 166 万元，占总投资的 10.4%。本项目劳动定员 35 人，项目三班 8 小时工作制，年工作 365 天。

环保设施投资一览表

项目	类别	措施内容	投资（万元）
废气	食堂	油水分离器一个，容积 8m ³ 。	2

项目	类别	措施内容	投资(万元)
	生活废水	化粪池1个, 10m ³ 。	2
废气	鸡舍臭气	采用干清粪工艺及时清理鸡舍内粪便, 减少鸡粪在鸡舍内停留时间, 强制通风, 喷洒除臭剂。	10
	鸡场锅炉废气	8m高排气筒排放, 规范化排污口, 设置大气排放口标志。	6
	食堂油烟	安装净化效率不低于85%的油烟净化装置一套, 经高于本体建筑物3m的排气筒排放。	2
固废	药品包装材料	暂存于固废暂存间, 设置一般固废排放口标志, 定期外售	4
	生活垃圾	暂存于垃圾箱, 设置一般固废排放口标志, 集中送环卫部门处理。	2
	病死鸡填埋井	1座	2
噪声	设备噪声	基础减振、隔声等措施。	30
风险	消防器材	若干。	2
	泄漏气体探测报警器	12个	3
其他	环境监测	在场址西南侧方位、场址东北侧方位各设置1口地下水观测井。	6
	生态保护	场区绿化。	18
	水土保持	施工场地硬化, 施工期设置导流沟, 建筑材料土方及时覆盖。	5
	养殖区	场区、排污管	鸡舍及排污管在清场夯压的基础上混凝土防渗, 排污管采用防渗混凝土管。
	消毒池	用于进出车辆的消毒。	2
	卫生事故	加强场区内卫生防疫工作。	5
	环境管理	制定环境管理体系, 加强环境管理。	5
	环境监理	加强施工期环境监理。	10
合计			166

二、工程建设情况

1、实际建设情况与环评报告内容相关情况见表1、表2。

表1 本项目主要生产设备一览表

序号	环评批复及要求			实际情况	
	设备名称	型号	数量	与环评是否一致	数量
1	环境控制仪	E1-100	12套	一致	
2	自动化笼养设备	/	12套	一致	
	笼具	/	1400组	一致	
3	50轴流自动风机	1380*1380*450	240台	一致	
4	舍内降温系统	/	12套	一致	
5	燃气供暖设备	半吨环保锅炉	12套	一致	

表2 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

项目组成	环评批复及要求		实际情况	
	名称	规模	与环评是否一致	变更情况
主体工程	标准化鸡舍	92*17.5*11.5 (单栋)	一致	
	办公室	1个, 面积: 40m ²	一致	
	检疫室	1个, 面积: 40m ²	一致	
	消毒室	2个, 面积: 40m ²	一致	
	仓库	1个, 面积: 120m ²	一致	
	发电机房	1个, 面积: 90m ²	一致	
辅助工程	消毒池	2个, 尺寸: 6m*6m*0.4m	一致	
	食堂	1个, 面积: 80m ²	一致	

项目组成	环评批复及要求		实际情况	
	名称	规模	与环评是否一致	变更情况
	宿舍	1个, 面积: 40m ²	一致	
	卫生间	1个, 面积: 20m ²	一致	
公用工程	供水	取自地下水	一致	
	排水	采用雨污分流, 综合处理的原则	一致	
	供电	国家电网提供	一致	
	供热	锅炉 12 台 (0.5 吨燃气常压锅炉)	一致	
环保工程	初期雨水池	1个, 容积: 1200m ³	不一致	不再建设
	污水处理站	处理工艺: 格栅+调节池(至少 50m ³)+水解酸化+接触氧化+沉淀, 包括 40m ³ 储水池。	一致	
	危废暂存间	1座, 20m ²	不一致	不再建设
	固废暂存间	/	不一致	新建 1 座, 20m ²

三、环保设施及措施落实情况

项目环评及环评批复要求的环保设施和措施的落实情况见表 3。

表 3 环保设施“三同时”落实情况一览表

环评批复要求			实际情况
废水	鸡舍冲洗废水、生活污水、软水制备废水	污水处理站 1 座 (10t/d), 化粪池 1 个 (办公生活污水, 10m ³) 油水分离器 1 个 (食堂)	已建
	雨水	初期雨水池 1 个 1200m ³ ; 场区内设置雨、污分流管网; 场区外不得设置排污口;	初期雨水池未建
废气	鸡舍	控制饲养密度、饲料中加入氨基酸、采用节水型饮水器、加强通风, 喷洒除臭剂, 厂区绿化, 去除效率可达到 50%。	已建
	锅炉废气	12 个 8m 高排气筒排放, 规范化排污口, 设置大气排放口标志	已建

环评批复要求		实际情况		
	食堂油烟	安装净化效率不低于 85% 的油烟净化装置一套, 经高于本体建筑物 3m 的排气筒排放	已建	
固废	鸡粪	输送皮带清出的鸡粪用封闭罐车输送至濮阳经济开发区新习乡后河铭伟鸡粪厂转化处理。建设鸡粪应急暂存池 1 座。	已建	
	生活垃圾	固废暂存池 1 个, 定期由当地环卫部门收运, 在明显处设置固体废物的图形标志	已建	
	病死鸡尸	委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理。建设应急填埋井 1 座。	已建	
	医疗固废	设危险废物暂存间 1 座 (20m ²), 用于收集养殖场危险废物, 危险废物收集后交由有处理资质单位处置	危废间不再建设, 实际生产中不产生医疗废物及废离子交换树脂。	
	废离子交换树脂	危险废物暂存间暂存由厂家回收利用		
		药品包装材料	/	新建固废暂存间, 存放药品包装材料
噪声	鸡舍	设备基础减振, 隔声消声降噪, 草地、灌木、乔木等间隔立体绿化	/	
风险	/	消防器材若干	/	
防渗措施	场区防渗	鸡舍	采取 30cm 三七灰土压实+10cm 混凝土地坪, 渗透系数达到 1.0×10 ⁻⁷ cm/s	已落实
		初期雨水池、污水处理站各构筑物	50cm 三七灰土压实+20cm 防渗钢筋混凝土+防渗涂料, 综合防渗系数可达 1.0×10 ⁻¹² cm/s	

濮阳惠丰牧业有限公司

2018年3月10日

